

**2009**

**План за действие на JASPERS за 2009 г**

**Jaspers**

Joint Assistance to  
Support Projects in European Regions



**БЪЛГАРИЯ**

## **СЪДЪРЖАНИЕ:**

**Раздел 1 - Цел на бенефициента**

**Раздел 2 - Проекти, в които участва JASPERS през 2009 г.**

**Раздел 3 - Горизонтални мерки в обхвата на JASPERS през 2009 г.**

**Раздел 4 - Дейности на JASPERS през предходната година.**

## Раздел 1 - Цел на бенефициента

Главната цел е да бъдат адресирани предизвикателствата, които възникват при подготовката на проекти за ЕФРР и Кохезионния фонд.

Главната цел на бенефициента е да получи техническа помощ от JASPERS, чрез която да подобри капацитета си за усвояване на европейски средства от Кохезионния и Структурните фондове чрез подобряване качеството на подготвяните документи и ускоряване изпълнението на проектите, включени в индикативните списъци към Оперативните програми.

Специфични цели:

- Получаване на техническа помощ по критичния път на проектите
- Получаване на подкрепа за най-добрите стратегии за обществени поръчки
- Придобиване на умение за изпълнение на проекти чрез публично-частно партньорство/съчетаване на средства от ЕС с частни капитали
- Получаване на насоки и експертиза относно речна навигация. Списък на основните цели на настоящия План за действие на JASPERS.

Раздел 2 - Проекти, в които участва Джаспърс през 2009 г.

Реф. No.	Наименование на проекта	Стойност на проект а (млн. евро)	Бенефици ент	Подсектор	Статус на проекта в края на 2008	Обосновка и дейности от страна на Джаспърс	Очакван статус на проекта в края на 2009	Оператив на програма	Приоритетни оси	Дата на подписване на Оперативната програма	Фонд (КФ или ЕФРР)	Процентна стойност, съфинансирана от фондо	Очаквана дата на представяне на заявлението за кандидатстване	Коментари
2008 079 BG ENV WAT	Интегриран воден проект за гр. Перник	27	Община Перник	Питейни и Отпадъчни води	В процес на изпълнение	<p>Включване от началото на проектната подготовка. Подготовката на проекта е свързана с подготовка на Генерален план (ГП) от друг подписан договор за техническа помощ. Експертите на Jaspers следва да участват в Управляващия комитет като консултанти, да прегледат и дадат препоръки по докладите за Община Перник, които са подготвени от Консултанта за група "Б". Докладите, които ще бъдат подготвени от Консултанта за група "Б" са следните: встъпителен доклад; доклад за оценка на финансовия и оперативен (работен) капацитет на целевите Вик дружества и общините и подготовка на финансов и оперативен (работен) план за изпълнение; доклад за завършване на ГП, доклад за изпълнението на "води"; окончателен доклад. Вторият етап от подготовката на инвестиционния проект е свързан с договора за ТП за подготовка на проектите за Перник и Видин. JASPERS ще бъдат включени в Управителния комитет на проекта като консултанти. Основните им задачи са: преглед и препоръки по встъпителния доклад, предпроектното проучване и</p>	Да бъде завършен	"Околна среда 2007-2013"	1	07.11.2007	КФ	80%	2009	

2008 080 BG ENV WAT	Интегриран воден проект за гр. Пловдив	50	Община Пловдив	Питейни и Отпадъчни води	В процес на изпълнение	Включване от началото на проектната подготовка. Подготовка на проекта е свързана с подготовка на Генерален план (ГП) от друг подписан договор за техническа помощ. Експертите на Jaspers следва да участват в Управляващия комитет като консултанти, да прегледат и дадат препоръки по докладите за Община Пловдив, които са подготвени от Консултанта за група "Б". Докладите, които ще бъдат подготвени от Консултанта за група "Б" са следните: въстълителен доклад; доклад за оценка на финансовия и оперативен (работен) капацитет на целевите ВиК дружества и общините и подготовка на финансов и оперативен (работен) план за изпълнение; доклад за завършване на ГП, доклад за изпълнението на дългосрочната инвестиционна програма в сектор "води"; окончателен доклад. Вторият етап от подготовката на инвестиционния проект е свързан с договора за ГП за подготовка на проектите за Добрич и Пловдив. JASPERS ще бъдат включени в Управителния комитет на проекта като консултанти. Основните им задачи са: преглед и препоръки по въстълителния доклад, предпроектното проучване и апликационната форма.	Да бъде завършен	"Околна среда 2007-2013"	1	07.11.2007	КФ	80%	2009
2008 081 BG ENV WAT	Интегриран воден проект за гр. Кърджали	32	Община Кърджали	Питейни и Отпадъчни води	В процес на изпълнение	Включване от началото на проектната подготовка. Подготовка на проекта е свързана с подготовка на Генерален план (ГП) от друг подписан договор за техническа помощ. Експертите на Jaspers следва да участват в Управляващия комитет като консултанти, да прегледат и дадат препоръки по докладите за Община Кърджали, които са подготвени от Консултанта за група "Б". Докладите, които ще бъдат подготвени от Консултанта за група "Б" са следните: въстълителен доклад; доклад за оценка на финансовия и оперативен (работен) капацитет на целевите ВиК дружества и общините и подготовка на финансов и оперативен (работен) план за изпълнението на дългосрочната инвестиционна програма в сектор "води"; окончателен доклад. Вторият етап от подготовката на инвестиционния проект е свързан с договора за ГП за подготовка на проектите за градовете Велико Търново, Кърджали и Ямбол. JASPERS ще бъдат включени в Управителния комитет на проекта като консултанти. Основните им задачи са: преглед и препоръки по въстълителния доклад, предпроектното проучване и апликационната	В процес на изпълнение	"Околна среда 2007-2013"	1	07.11.2007	КФ	80%	2009

2008 082 BG ENV WAT	Интегриран воден проект за гр. Банско	25	Община Банско	Питейни и Отпадъчни води	В процес на изпълнение	Подготовката на проекта е свързана с договор за ТП за подготовка на проекти в сектор "води" – Асеноград, Гоце Делчев и Банско. Експертите на JASPERS следва да участват във встъпителната среща и в Управляващия комитет на проекта за ТП като консултанти. Основната помощ от JASPERS ще се изразява в преглед и даване на препоръки по следните доклади, изготвени от консултантите, а именно: встъпителен доклад, доклад за подготовка на Генерален план, доклад за оценка на финансовия и оперативен (работен) капацитет на бенефициентите, доклад за подготовка на хидравличните компютърни модели на предложените инфраструктурни мерки по ИСПА, предпроектни проучвания, предварителни/технически проекти, апликационни форми по КФ, Програма за управление на утайките и окончателен доклад.	Завършен	"Околна среда 2007-2013"	1	07.11.2007	КФ	80%	2010
2008 086 BG ENV WAT	Интегриран воден проект за гр. Дбрич	40	Община Добрич	Питейни и Отпадъчни води	В процес на изпълнение	Включване от началото на проектната подготовка. Подготовката на проекта е свързана с подготовка на Генерален план (ГП) от друг подписан договор за техническа помощ. Експертите на JASPERS следва да участват в Управляващия комитет като консултанти, да прегледат и дадат препоръки по докладите за Община Пловдив, които са подготвени от Консултанта за група "Б". Докладите, които ще бъдат подготвени от Консултанта за група "Б" са следните: встъпителен доклад; доклад за оценка на финансовия и оперативен (работен) капацитет на целевите ВМК дружества и общините и подготовка на финансов и оперативен (работен) план за изпълнение; доклад за завършване на ГП, доклад за изпълнението на дългосрочната инвестиционна програма в сектор "води"; окончателен доклад. Вторият етап от подготовката на инвестиционния проект е свързан с договора за ТП за подготовка на проектите за Добрич и Пловдив. JASPERS ще бъдат включени в Управителния комитет на проекта като консултанти. Основните им задачи са: преглед и препоръки по встъпителния доклад, предпроектното проучване и АФ.	В процес на изпълнение	"Околна среда 2007-2013"	1	07.11.2007	КФ	80%	2010
2009 007 BG WAT WAT	Пилотен воден проект за град Пловдив	очаква се да бъде потвър дено	МОСВ, Община Пловдив	Води	неприложим о	Интегрирана концепция с регионалните сдружения за градското, извънградското и селско развитие, отстраняване на неконкурентните съоръжения в инфраструктурната среда, използване на широко разпространени достижения	Проектиране на предпроектни проучвания.			07.11.2007			
2009 008 BG WAT WAT	Пилотен воден проект за град Велико Търново	очаква се да бъде потвър дено	МОСВ, Община Велико Търново	Води	неприложим о	Интегрирана концепция с регионалните сдружения за градското, извънградското и селско развитие, отстраняване на неконкурентните съоръжения в инфраструктурната среда, използване на широко разпространени достижения	Проектиране на предпроектни проучвания.			07.11.2007			

2009 010 BG WAT WAT	Пилотен воден проект за град <b>Видин</b>	очаква се да бъде потвър дено	МОСВ, Община Видин	Води	неприложим o	Интегрирана концепция с регионалните сдружения за градското, извънградското и селско развитие, отстраняване на неконкурентните съоръжения в инфраструктурната среда, използване на широко разпространени достижения Възможност за интегриране на проекти за отпадъци.	Проектиране на предпроектни проучвания.			07.11.2007				
------------------------	---	---	--------------------------	------	-----------------	--	---	--	--	------------	--	--	--	--

**В. Сектори "Твърди битови отпадъци" и "енергетика"**

2006 055 BG ENV SLW	Управление на отпадъците в гр. София	131	Столична община	Твърди отпадъци	В процес на изпълнение	Преглед на предпроектното проучване, анализа "разходи-ползи" и апликационната форма, подготвени от Консултанта и даване на препоръки и коментари за подобряване на тяхното качество.	Да бъде завършен	"Околна среда 2007-2013"	2	07.11.2007	ЕБВР	85%	2009
2008 083 BG ENV SLW	Проект за регионално управление на отпадъците в гр. Стара Загора	38	Регионална и Асоциации на общини	Твърди отпадъци	В процес на изпълнение	Експертите на JASPERS ще бъдат включени в подготовката на проекта от самото начало и ще подпомагат МОСВ, респективно крайните бенефициенти и Консултанта през целия период на изпълнението на договора за услуги; те следва да участват във встъпителните срещи и във всички срещи на Управителния комитет; да прегледат Встъпителния доклад, доклада за сценарийте за управление на отпадъците; предпроектното проучване и апликационната форма, подготвени от Консултанта и да дадат препоръки за подобряването им. Съгласно графика за изпълнение на бъдещия консултантски договор, обхваща на дейностите на JASPERS през 2009 г. ще включват участие във встъпителната среща по проекта, извършване на преглед на встъпителния доклад и на доклада за сценариите за управление на отпадъците. В обхвата на дейностите на JASPERS през 2009 г. ще бъдат предвидени участие в срещите на УК и преглед на останалата част от гореспоменатите документи.	В процес на изпълнение	"Околна среда 2007-2013"	2	07.11.2007	ЕБВР	85%	2009
2008 084 BG ENV SLW	Проект за регионално управление на отпадъците в гр. Варна	31	Регионална и Асоциации на общини	Твърди отпадъци	В процес на изпълнение	Експертите на JASPERS ще бъдат включени в подготовката на проекта от самото начало и ще подпомагат МОСВ, респективно крайните бенефициенти и Консултанта през целия период на изпълнението на договора за услуги; те следва да участват във встъпителните срещи и във всички срещи на Управителния комитет; да прегледат Встъпителния доклад, доклада за сценарийте за управление на отпадъците; предпроектното проучване и апликационната форма, подготвени от Консултанта и да дадат препоръки за подобряването им. Съгласно графика за изпълнение на бъдещия консултантски договор, обхваща на дейностите на JASPERS през 2008 г. ще включват участие във встъпителната среща по проекта, извършване на преглед на встъпителния доклад и на доклада за сценариите за управление на отпадъците. В обхвата на дейностите на JASPERS през 2009 г. ще бъдат предвидени участие в срещите на УК и преглед на останалата част от гореспоменатите документи.	В процес на изпълнение	"Околна среда 2007-2013"	2	07.11.2007	ЕБВР	85%	2009



2008 085 BG ENV SLW	Проект за подготовка на регионалното управление на твърдите отпадъци за област Видин	10	Регионалн и Асоциации на общини	Твърди отпадъци	В процес на изпълнение	Подпомагане дейността на крайните бенефициенти и на Консултанта през целия период на изпълнението на договора за услуги. Участие във всички срещи за напредъка по проекта. Преглед на предпроектното проучване и на Аф по СФ/КФ, подготвени от Консултанта и даване на препоръки за подобряването им.	В процес на изпълнение	"Околна среда 2007-2013"	2	07.11.2007	ЕБВР	85%	2008
2009 017 BG SWE ENP	Подпомагане на подготовката на проекти и заявления на успешни кандидати по		МРРБ	Възобновяема енергия	неприложим	JASPERS ще подпомогне подготовката на набор от пилотни проекти, които имат успешен опит в подготовката на апликационната форма и са оценени по процедурата за избор на проектни предложения по ОП "Регионално развитие".		"Регионално развитие"	2		ЕБВР		
2009 164 BG SWE SLW	Проект за регионално управление на отпадъците в гр. Левски	11,6	Регионалн и Асоциации на общини	Твърди отпадъци	неприложим	Експертите на JASPERS ще бъдат включени в подготовката на проекта от самото начало и ще подпомагат МОСВ, респективно крайните бенефициенти и Консултанта през целия период на изпълнението на договора за услуги. Целта на JASPERS е да извърши окончателен преглед на проекта преди представянето му за одобрение		"Околна среда 2007-2013"	2		ЕБВР	85%	
2009 167 BG SWE SLW	Проект за регионално управление на отпадъците в гр. Велико Търново	19,6	Регионалн и Асоциации на общини	Твърди отпадъци	неприложим	Експертите на JASPERS ще бъдат включени в подготовката на проекта от самото начало и ще подпомагат МОСВ, респективно крайните бенефициенти и Консултанта през целия период на изпълнението на договора за услуги. Целта на JASPERS е да извърши окончателен преглед на проекта преди представянето му за одобрение		"Околна среда 2007-2013"	2		ЕБВР	85%	

<b>С. Сектор "Пътница"</b>													
2006 050 BG TRA ROD	Строителство на автомагистрала "Струма"	600	Национална Агенция "Пътна инфраструктура"	Пътница	В процес на изпълнение	Разглеждане и преглед на резултатите от ТП и преглед на Апликационната форма и свързаните с нея документи за предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС.	Предоставяне на становище по подадените резултати от ТП, Аф и свързаните с нея документи	ОП Транспорт	2	07.11.2007	КФ	80%	2009
2007 154 BG TRA ROD	Строителство на път "Кърджали-Подкова"	32	Национална Агенция "Пътна инфраструктура"	Пътница	В процес на изпълнение	Даване на мнения по предоставените резултати от ТП и Аф и съответстващите документи.	Предоставяне на становище по подадените резултати от ТП, Аф и свързаните с нея документи	ОП Транспорт	2		КФ	80%	2009

2007 155 BG TRA ROD	Строителство на пътна връзка между магистрала "Хемус" и Софийски околовръстен път	32	Национална Агенция "Пътна инфраструктура"	Пътища	В процес на изпълнение	Преглед на Апликационната форма и свързаните с нея документи за предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС.	Предоставяне на становище по Аф и свързаните с нея документи	ОП Транспорт	2	07.11.2007	КФ	80%	2009	
2007 156 BG TRA ROD	Строителство на автомагистрала "Марица" от км 5 до км 72	208,86	Национална Агенция "Пътна инфраструктура"	Пътища	В процес на изпълнение	Преглед на Апликационната форма и свързаните с нея документи за предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС.	Предоставяне на становище по Аф и свързаните с нея документи	ОП Транспорт	2	07.11.2007	КФ	80%	2009	
2008 089 BG TRA ROD	Укрепване на път I-1 (E-79), Враца - Ботевград	85	Национална Агенция "Пътна инфраструктура"	Пътища	В процес на изпълнение	Разглеждане и преглед на резултатите от ТП и преглед на Апликационната форма и свързаните с нея документи за предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС.	Предоставяне на становище по подадените резултати от ТП, Аф и свързаните с нея документи	ОП Транспорт	2	07.11.2007	КФ	80%	2009	
2009 118 BG ROD ROD	Рехабилитация на транзитни пътища IV, фаза 2	24	Национална Агенция "Пътна инфраструктура"	Пътища	неприложим	Разглеждане и преглед на резултатите от ТП и преглед на Апликационната форма и свързаните с нея документи за предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС.	Предоставяне на становище по подадените резултати от ТП, Аф и свързаните с нея документи	ОП Транспорт	2	07.11.2007	КФ	80%	2009	
2009 119 BG ROD ROD	Строителство на околновръстни пътища по направление на TEN – Т, фаза I за гр. Враца	12,6	Национална Агенция "Пътна инфраструктура"	Пътища	неприложим	Разглеждане и преглед на резултатите от ТП и преглед на Апликационната форма и свързаните с нея документи за предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС.	Предоставяне на становище по подадените резултати от ТП, Аф и свързаните с нея документи	ОП Транспорт	2	07.11.2007	КФ	80%	2009	
2009 120 BG ROD ROD	Строителство на околновръстни пътища по направление на TEN – Т, фаза I за гр. Монтана	21,6	Национална Агенция "Пътна инфраструктура"	Пътища	неприложим	Разглеждане и преглед на резултатите от ТП и преглед на Апликационната форма и свързаните с нея документи за предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС.	Предоставяне на становище по подадените резултати от ТП, Аф и свързаните с нея документи	ОП Транспорт	2	07.11.2007	КФ	80%	2009	

**D. Сектор "Пристанища, летища и железопътен транспорт"**

2006 052 BG TRA POR	Подобряване на навигацията по р. Дунав в общите Българо-Румънските части на р. Дунав: от речен км 530 до речен км 520 – Батин – от речен км 576 до речен км 560 – Белене	138	ИА "Проучване и поддръжане на р. Дунав"	Пристанища	В процес на изпълнение	Преглед и оценка на резултатите от румънския проект по ИСПА • Подпомагане процеса на подготовка на анализ "разходи-ползи" и на финансов анализ и преглед на окончателната им версия; • Получаване на експертна подкрепа и техническа помощ при подготовката на АФ за подготовка на строителството и преглед на окончателната версия на подготвените документи, за подобряване на качеството им и да бъде повишена възможността за финансиране от Европейските фондове.	Продължаваща подкрепа	ОП Транспорт	4	07.11.2007	ЕФРР	67%	2011	
2008 088 BG TRA OTH	Строителство на интермодален терминал в гр. София	25,9	Национална компания "Железопътна инфраструктура"	Интермодален транспорт	В процес на изпълнение	Преглед на Апликационната форма и свързаните с нея документи за предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС.	Предоставяне на становище по АФ и свързаните с нея документи	ОП Транспорт	3	07.11.2007	ЕФРР	85%	2008	
2008 091 BG TRA RAL	Модернизация на ж.п. линия Видин-София	3 000 (320 по ОПТ)	Национална компания "Железопътна инфраструктура"	Железопътен транспорт		Разглеждане и преглед на резултатите от ТП и преглед на Апликационната форма и свързаните с нея документи за предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС.	Предоставяне на становище по АФ и свързаните с нея документи	ОП Транспорт	1	07.11.2007	КФ	80%	2010	Обхвата на финансиране на проекта, следва да бъде дефиниран по ОП.
2008 092 BG TRA RAL	Модернизация на ж.п. линия София-Перник-Радомир	100	Национална компания "Железопътна инфраструктура"	Железопътен транспорт		Разглеждане и преглед на резултатите от ТП и преглед на Апликационната форма и свързаните с нея документи за предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС.	Предоставяне на становище по АФ и свързаните с нея документи	ОП "Транспорт"	1	07.11.2007	КФ	80%	2010	Обхвата на финансиране на проекта, следва да бъде дефиниран по ОП.
2008 093 BG TRA RAL	Модернизация на ж.п. линия София-Пловдив	1 000 (125 по ОПТ)	Национална компания "Железопътна инфраструктура"	Железопътен транспорт		Разглеждане и преглед на резултатите от ТП и преглед на Апликационната форма и свързаните с нея документи за предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС.	Предоставяне на становище по АФ и свързаните с нея документи	ОП "Транспорт"	1	07.11.2007	КФ	80%	2009	Обхвата на финансиране на проекта, следва да бъде дефиниран по ОП.
2009 121 BG RAL RAL	Електрификация и реконструкция на ж.п. линията Свиленград-Турска граница (България, регион Хасково)	40	Национална компания "Железопътна инфраструктура"	Железопътен транспорт	В процес на изпълнение	Проверка на утвърдената АФ от УО.	Предоставяне на становище по АФ и свързаните с нея документи	ОП "Транспорт"	1	07.11.2007	КФ	80%	2008	
2009 122 BG RAL RAL	Рехабилитация на ж.п. инфраструктура и участък по продължение на ж.п. линия	165	Национална компания "Железопътна инфраструктура"	Железопътен транспорт	неприложим	Разглеждане и преглед на резултатите от ТП и преглед на Апликационната форма и свързаните с нея документи за предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС.	Предоставяне на становище по поддените резултати от ТП и СВА	ОП Транспорт	1	07.11.2007	КФ	80%	2009	

2009 123 BG RAL RAL	Рехабилитация на ж.п. инфраструктура и участък по продължение на ж.п. линия Мездра - Горна Оряховица	300	Национална компания "Железопътна инфраструктура"	Железопътен транспорт	неприложим	Разглеждане и преглед на резултатите от ТП и преглед на Апликационната форма и свързаните с нея документи за предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС.	Предоставяне на становище по подадените резултати от ТП и СВА	ОП "Транспорт Т"	1	07.11.2007	КФ	80%	2009	
2009 124 BG RAL RAL	Модернизация на ж.п. линия София- Драгоман	очаква се да бъде потвърдено	Национална компания "Железопътна инфраструктура"	Железопътен транспорт	неприложим	Разглеждане и преглед на резултатите от ТП и преглед на Апликационната форма и свързаните с нея документи за предпроектно проучване, анализ "разходи-ползи" и ОВОС.	Предоставяне на становище по подадените резултати от ТП и СВА	ОП Транспорт	1	07.11.2007	КФ	80%	2009	

**Е. Сектор "Градска инфраструктура и услуги"**

2009 011 BG	Проект за интегриран градски транспорт за град Бургас.	очаква МРРБ и община Бургас	Градски транспорт	неприложим	Подкрепа на МРРБ в дейностите по подготовката на първите проекти, в областта на градския транспорт, който да бъде финансиран по ОП, с цел да осигури отпускане на финансова помощ на добри апликационни форми.	Предпроектно проучване и документи за кандидатстване, изпълнени по ТП, финансирана от JASPERS (по рамков договор)	"Регионално развитие"	1,5	ЕФРР	85%	2010	
2009 012 BG	Проект за интегриран градски транспорт за град Плевен.	очаква МРРБ и община Плевен	Градски транспорт	неприложим	Подкрепа на МРРБ в дейностите по подготовката на първите проекти, в областта на градския транспорт, който да бъде финансиран по ОП, с цел да осигури отпускане на финансова помощ на добри апликационни форми.	Предпроектно проучване (Задание за разработване, осигурено от Jaspers), преглед на проучването с помощта на Jaspers	"Регионално развитие"	1,5	ЕФРР	85%	2010	
2009 013 BG	Проект за интегриран градски транспорт за град Варна.	очаква МРРБ и община Варна	Градски транспорт	неприложим	Подкрепа на МРРБ в дейностите по подготовката на първите проекти, в областта на градския транспорт, който да бъде финансиран по ОП, с цел да осигури отпускане на финансова помощ на добри апликационни форми.	Предпроектно проучване (Задание за разработване, осигурено от Jaspers), преглед на проучването с помощта на Jaspers	"Регионално развитие"	1,5	ЕФРР	85%	2010	
2009 014 BG	Проект за интегриран градски транспорт за град Стара Загора.	очаква МРРБ и община Стара Загора	Градски транспорт	неприложим	Подкрепа на МРРБ в дейностите по подготовката на първите проекти, в областта на градския транспорт, който да бъде финансиран по ОП, с цел да осигури отпускане на финансова помощ на добри апликационни форми.	Предпроектно проучване (Задание за разработване, осигурено от Jaspers), преглед на проучването с помощта на Jaspers	"Регионално развитие"	1,5	ЕФРР	85%	2010	
2009 071 BG MUN URT	Проект за интегриран градски транспорт за град Пловдив.	очаква МРРБ и община Пловдив	Градски транспорт	неприложим	Подкрепа на МРРБ в дейностите по подготовката на първите проекти, в областта на градския транспорт, който да бъде финансиран по ОП, с цел да осигури отпускане на финансова помощ на добри апликационни форми.	Предпроектно проучване (Задание за разработване, осигурено от Jaspers), преглед на проучването с помощта на Jaspers	"Регионално развитие"	1,5	ЕФРР	85%	2010	
2009 072 BG MUN URT	Проект за интегриран градски транспорт за град Русе.	очаква МРРБ и община Русе	Градски транспорт	неприложим	Подкрепа на МРРБ в дейностите по подготовката на първите проекти, в областта на градския транспорт, който да бъде финансиран по ОП, с цел да осигури отпускане на финансова помощ на добри апликационни форми.	Предпроектно проучване (Задание за разработване, осигурено от Jaspers), преглед на проучването с помощта на Jaspers	"Регионално развитие"	1,5	ЕФРР	85%	2010	

	B	C	D	E	F	G	H
2	Раздел 3 - Горизонтални мерки, в обхвата на Jaspers през 2009						
3							
	Референтен No.	Наименование на проекта	Бенефициент	Статус на проекта в края на 2008	Обновка и дейности от страна на Джаспърс	Очакван статус на проекта в края на 2009	Коментари
4							
5	2006 093 MU HOR MUN	ПЧП и съ-финансирани от Структурни фондове/ Кохезионен фонд	Отдел ПЧП и съответните министерства	В процес на изпълнение	Необходимо е изготвянето на ръководство, представящо добрите практики в областта. Проучване на основните трудности при прилагането на новите регламенти на ЕК 2007-2013 г. от гледна точка на изпълнението на проекти с ПЧП и съ-финансирането им от СКФ.	В първата половина на 2008 г. Е стартира проучване, което идентифицира основните въпроси при осъществяването на финансиране чрез ПЧП и СКФ. Предвижда се към края на 2009 г. да бъде изготвен доклад с резултатите от проучването.	
6							
7	2007 016 MU HOR TRA	Управление на нарастването на разходите в транспортните проекти	МТ, Пътни и Железопътни агенции	В процес на изпълнение	Подобряване на управлението на транспортните инвестиционни програми.	В процес на изпълнение	
8	2009 009 BG WAT WAT	Разработване на ръководство за Генералните планове за 7-те града (Координация с Консултанта за Група В)	МОСВ	неприложимо	Оказване на помощ в разработването на приоритети и дългосрочни инвестиционни програми, поредица от дейности започнени по ТП за съответните общини.	Да бъде завършен	

В	С	D	E	F	G	H
2009 015 BG MUN URT	Конкурентност и институционални въпроси, свързани със съфинансирането от ЕО на проектите в областта на градския транспорт в България	МРРБ	неприложимо	1) Осигуряване на ръководство на бъдещите бенефициенти и националните органи свързано с въпроси, касаещи държавните помощи в сектор "Градски транспорт". 2) Разработване на устойчиви институционални модели за изпълнение на проекти за Градски транспорт в България. 3) Разработване на стандартизирани условия за Договор за публични услуги за кандидатстване в сектор "Градски транспорт" в Б-я според изискванията на местните и европейските разпоредби и съответни специфични особености на сектор "Градски транспорт". 4) Осигуряване на стандартен финансов модел и работни примери за изчисляване на възнаграждане. 5) Осигуряване на ръководство за допълване на съответните части от АФ (големи проекти) и устойчив формат, който да се ползва от неголемите проекти.	Предпроектно проучване, завършено по ТП, финансирано от JASPERS (съгласно рамков договор)	
9						
2009 016 BG SWE ENP	Подготовка на ръководство и подбор на критерии за проекти в областта на възобновяема енергия	МРРБ	неприложимо	Оказване на помощ в подготовката на насоки и подбор на критерии, които да бъдат публикувани, с цел оценка на проектите.	Да бъде завършен	
10						
2009 089 BG WAT WAT	Проучване и приоритизация на проекти за изграждане на магистрални водопроводи.	МОСВ	неприложимо	Да подпомогне МОСВ в подготовката на проектите по Структурните и КФ чрез преглед на потенциалните инвестиции и създаване на нова стратегия за изпълнение на проекти. Изготвяне на доклад от провееения преглед. Въвеждане на критерии и препоръки относно проектната подготовка.		
11						
2009 137 BG WAT WAT	Разработване на стандартизирани общи условия по договорите за строителство и услуги.	Агенция за обществени поръчки (АОП), Министерството на икономиката и енергетиката	неприложимо	Провеждане на семинари и работни срещи относно правилата по провеждане на тръжни процедури / правилата по FIDIC заедно с Агенцията по обществени поръчки. Разработване на на единна стандартизирана версия на договор.	Да бъде завършен	
12						

	B	C	D	E	F	G	H
13	2009 017 BG SWE ENP	Подпомагане на подготовката на проекти и заявления на успешни кандидати по процедурите за набиране на проектни предложения за финансиране в област "Възобновяема енергия"	МРРБ	неприложимо	JASPERS ще подпомогне подготовката на набор от пилотни проекти, които имат успешен опит в подготовката на апликационната форма и са оценени по процедурата за избор на проектни предложения по ОП "Регионално развитие".		
14	2009 138 BG MSE MSU	Семинар относно дейностите на Jaspers в сектор "Води" и сектор "Отпадъци".	Местни органи	неприложимо	Представяне на опита на Jaspers в сектор "околна среда" на организиран семинар .	Да бъде завършен	
15	2009 139 BG MSE MSU	Подкрепа в завършването на Национално ръководство Анализ "разходи-ползи" и провеждане на семинар за заинтересованите страни	МФ	неприложимо	- Осигуряване на по-нататъшна подкрепа в необходимостта от актуализиране на ръководството Анализ "разходи-ползи" за отразяване на коментарите на ЕК - Подпомагане на МФ в провеждането на семинар за представяне на СВА през втората половина на 2009 за заинтересованите страни	Да бъде завършен	



**Раздел 4- Дейности на JASPERS през предходната година**

Реф. No.	Наименование на проекта	Статус	Коментари
<b>A. Сектор "Води" и "Отпадъчни води"</b>			
2007 008 BG ENV WAT	Интегриран воден проект за гр. Враца	Завършен	Дейностите са приключили и е изпратено на Уведомление за приключване на проекта на <b>12/2008</b> , реф. No. <b>PJ/JASPERS/2008-1436</b> .
2007 010 BG ENV WAT	Интегриран воден проект за гр. Габрово	Завършен	Дейностите са приключили и е изпратено Уведомление за приключване на проекта на <b>12/2008</b> , реф. No. <b>PJ/JASPERS/2008-1437</b> .
2007 115 BG ENV WAT	Интегриран воден проект за гр. Сливен - фаза 2	Завършен	Дейностите са приключили и е изпратено Уведомление за приключване на проекта на <b>21/04/2008</b> , реф. No. <b>PJ/JASPERS/2008-376</b> .
2008 079 BG ENV WAT	Интегриран воден проект за гр. Перник	В процес на изпълнение	
2008 080 BG ENV WAT	Интегриран воден проект за гр. Пловдив	В процес на изпълнение	
2008 081 BG ENV WAT	Интегриран воден проект за гр. Кърджали	В процес на изпълнение	
2008 082 BG ENV WAT	Интегриран воден проект за гр. Банско	В процес на изпълнение	
2008 086 BG ENV WAT	Интегриран воден проект за гр. Добрич	В процес на изпълнение	
<b>B. Сектори "Твърди битови отпадъци" и "енергетика"</b>			
2006 054 BG ENV SLW	Закриване и рехабилитация на депото в гр. Русе	Завършен	Дейностите са приключили и е изпратено на Уведомление за приключване на проекта на <b>08/08/2008</b> , реф. No. <b>PJ/JASPERS/2008-910</b> .
2006 055 BG ENV SLW	Управление на отпадъците в гр. София	В процес на изпълнение	
2007 009 BG ENV SLW	Проект за подготовка на регионалното управление на твърдите отпадъци за Кочериново	Отменен	По време на проведените срещи отчитане на напредъка и дискутиране на Плана за действие за 2009 г. , JASPERS бяха помолени да проектът да бъде изключен от Плана да действие.

2008 083 BG ENV SLW	Проект за регионално управление на отпадъците в гр. Стара Загора	В процес на изпълнение	
2008 084 BG ENV SLW	Проект за регионално управление на отпадъците в гр. Варна	В процес на изпълнение	
2008 085 BG ENV SLW	Проект за подготовка на регионалното управление на твърдите отпадъци за област Видин	В процес на изпълнение	

#### **С. Сектор "Пътища"**

2006 050 BG TRA ROD	Строителство на автомагистрала "Струма"	В процес на изпълнение	
2007 154 BG TRA ROD	Строителство на път Кърджали-Подкова	В процес на изпълнение	По време на проведените дискусии относно Плана за действие за 2009 г. бе постигнато съгласие за отпадане на този проект от обхвата на плана
2007 155 BG TRA ROD	Строителство на пътна връзка между магистрала "Хемус" и Софийски околовръстен път	В процес на изпълнение	
2007 156 BG TRA ROD	Строителство на автомагистрала "Марица" от км 5 до км 72	В процес на изпълнение	
2008 089 BG TRA ROD	Укрепване на път I-1 (E-79), Враца - Ботевград	В процес на изпълнение	
2008 090 BG TRA ROD	Строителство на мрежа TEN-T Фаза I	Отменен	По време на проведените дискусии по отношение на Плана за действие за 2009 г. бе постигнато съгласие този проект да бъде разделен на два проекта, които да бъдат включени в Плана за 2009 г.: (a) 2009 - 019 - за град Враца бай-паси (b) 2009 020 - байпаси за Монтана

#### **D. Сектор "Пристанища, летища и железопътен транспорт"**

2006 052 BG TRA POR	Подобряване на навигацията по р. Дунав в общите Българо-Румънските части на р. Дунав: от речен км 530 до речен км 520 – Батин - от речен км 576 до речен км 560 – Белене	В процес на изпълнение	
---------------------	--	------------------------	--

2007 183 BG TRA RAL	Електрификация и реконструкция на ж.п. Линия Свиленград-Турска граница	Завършен	Дейностите са приключили и е изпратено Уведомление за приключване на проекта на 19/12/2008, реф. No. PJ/JASPERS/2008-1510
2008 088 BG TRA OTH	Строителство на интермодален терминал в гр. София	В процес на изпълнение	
2008 091 BG TRA RAL	Модернизация на ж.п. линия Видин-София	В процес на изпълнение	
2008 092 BG TRA RAL	Модернизация на ж.п. линия София-Перник-Радомир	В процес на изпълнение	
2008 093 BG TRA RAL	Модернизация на ж.п. линия София-Пловдив	В процес на изпълнение	

#### Е. Сектор "Градска инфраструктура и услуги"

2007 153 BG MUN URT	Разширение на метро София, фаза I	Завършен	Заданието е завършено през м. януари 2008 г. Уведомлението за приключване е с дата 14/01/2008. JASPERS са оказали помощ с прегледи/актуализации на Апликационната форма след провеждането на финансови търгове, показващи по-висока проектна цена. JASPERS са изпратили актуализирано Уведомление за приключване на 27/08/2008, реф. No. PJ/JASPERS/2008-956.
2008 087 BG MUN URT	Разширение на метро София, фаза II	Отхвърлен	По време на подготовката на проект 2007 153 Phase I Разширение на метро София фаза II, JASPERS бяха информирани, че този проект няма да се финансира със средства на ЕС и поради това този проект да отпадне от плана.

#### Хоризонтални мерки

2006 093 MU HOR MUN	ПЧП и съ-финансирание от Структурни фондове/ Кохезионен фонд	В процес на изпълнение	
2007 016 MU HOR TRA	Управление на нарастването на разходите в транспортните проекти	В процес на изпълнение	
2007 181 BG HOR MUL	Укрепване на капацитета на администрацията за изготвяне на анализ "разходи-ползи"	Завършен	Дейностите са приключили и е изпратено Уведомление за приключване на проекта на 07/01/2009, реф. No. PJ/JASPERS/2008-10/ET/MM/mj